

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA IPREV		VALOR TOTAL: R\$ 154.182,19		DATA: 18/01/2023			
LOCAL: Rua Quinze de Novembro, nº 579, Três Pontas							
ITEM	OBRA	FÍSICO / FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	1,13% R\$ 1.745,55	100,00% R\$ 1.745,55				100,00% R\$ 1.745,55
2	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES e LIMPEZAS INICIAIS	2,29% R\$ 3.536,16	100,00% R\$ 3.536,16				100,00% R\$ 3.536,16
3	ALVENARIA - FECHAMENTO GARAGEM E FECHAMENTO EDÍCULA	7,50% R\$ 11.559,60	50,00% R\$ 5.779,80	50,00% R\$ 5.779,80			100,00% R\$ 11.559,60
4	PINTURA	44,65% R\$ 68.846,91		50,00% R\$ 34.423,46	50,00% R\$ 34.423,46		100,00% R\$ 68.846,91
5	REVESTIMENTOS	30,97% R\$ 47.755,94		50,00% R\$ 23.877,97	50,00% R\$ 23.877,97		100,00% R\$ 47.755,94
6	ESQUADRIAS	9,97% R\$ 15.368,91		100,00% R\$ 15.368,91			100,00% R\$ 15.368,91
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,59% R\$ 2.450,70		100,00% R\$ 2.450,70			100,00% R\$ 2.450,70
8	ÁREA EXTERNA	0,28% R\$ 425,62				100,00% R\$ 425,62	0,00% R\$ 425,62
9	LIMPEZAS FINAIS	1,62% R\$ 2.492,80				100,00% R\$ 2.492,80	0,00% R\$ 2.492,80
TOTAL		100,00% R\$ 154.182,19	7,17% R\$ 11.061,51	53,12% R\$ 81.900,84	37,81% R\$ 58.301,43	1,89% R\$ 2.918,42	100,00% R\$ 154.182,19

Mairon Mesquita Ferri
CREA 228590/D

Geraldo Gabriel Azevedo
Diretor do Iprev - Três Pontas